

白山市河合町地内で発生した地すべりについて

【令和8年3月11日時点】

1 観測機器の設置

- ・【設置済み】伸縮計 3 基、斜面監視用の WEB カメラ 1 基、雨量計 1 基
- ・【設置予定(12~13日)】伸縮計 1 基、WEB カメラ 1 基、傾斜計 9 基

2 大型土のうの設置

- ・設置場所の支障木の伐採完了
- ・12日午後から大型土のう設置開始(計 600 個・延長 100m)

3 投光車の配備

- ・午後 8 時~午前 6 時頃(日の出)まで投光実施

4 詳細調査

- ・ボーリング調査機器設置後(13日)、1週間程度特に動きが見られなければ調査開始

5 その他

- ・【10日】県・白山市から関係者に対して、応急工事に係る説明会開催
- ・【11日】県・白山市による情報共有会議開催 引き続き、白山市や国と連携して対応します。

