

## 復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

| 自治体名称 | 時点        |
|-------|-----------|
| 能登町   | 令和8年6月30日 |

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。



## ■ 工程表

| No. | 地区名<br>団地名 | 整備<br>戸数 | 住宅<br>タイプ | 構造<br>階数 | 完成時期         | 整備スケジュール                           |      |      |     |       |                  |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     | 進捗状況 |       |     |       |
|-----|------------|----------|-----------|----------|--------------|------------------------------------|------|------|-----|-------|------------------|------|-----|-------|-----|------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|------|-------|-----|-------|
|     |            |          |           |          |              | 項目                                 | R6年度 | R7年度 |     |       |                  | R8年度 |     |       |     | R9年度 |     |       |     | R10年度 |     |       |     |      | R11年度 |     |       |
|     |            |          |           |          |              |                                    | 1-3  | 4-6  | 7-9 | 10-12 | 1-3              | 4-6  | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6  | 7-9 | 10-12 | 1-3 | 4-6   | 7-9 | 10-12 | 1-3 |      |       |     |       |
| 1   | 宇出津第1団地    | 30戸      | 共同住宅      | 木造<br>3階 | R9.3<br>(予定) | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 造成工事(既存解体)<br>設計 |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     |      |       | 施工中 |       |
| 2   | 宇出津第2団地    | 8戸       | 長屋        | 未定<br>平屋 | 未定           | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 調整中              |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     |      |       |     |       |
| 3   | 宇出津第3団地    | 16戸      | 共同住宅      | 未定<br>3階 | 未定           | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 調整中              |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     |      |       |     |       |
| 4   | 宇出津第4団地    | 4戸       | 長屋        | 未定<br>平屋 | 未定           | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 調整中              |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     |      |       |     |       |
| 5   | 鶴川団地       | 24戸      | 長屋        | 未定<br>平屋 | 未定           | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 調整中              |      |     |       |     |      |     |       |     |       |     |       |     |      |       |     |       |
| 6   | 瑞穂団地       | 8戸       | 長屋        | 未定<br>平屋 | R9.9<br>(予定) | 用地検討<br>造成工事<br>建築設計<br>建築工事<br>入居 |      |      |     |       | 設計               |      |     |       |     | 工事   |     |       |     |       |     |       |     |      |       |     | 実施設計中 |

