

# 令和 6 年能登半島地震・令和 6 年奥能登豪雨 復旧・復興のあゆみ



R7.9.21

## ◇復旧・復興の状況と今後の見通し

能登半島地震から 1 年 8 カ月、奥能登豪雨から 1 年が経過しました。  
本県では、復旧から復興に向けた動きが少しずつ進展しております。  
現在の各施設の復旧状況と今後の見通しについて、ご紹介いたします。

### <県管理の公共土木施設の現状（R7.8末）>

| 公共土木施設                    |    | 発災直後 | 目標<br>(R7年度) | 現 状  | 備 考                                       |
|---------------------------|----|------|--------------|------|-------------------------------------------|
| 道路の通行止め<br>箇所数<br>(県管理道路) | 地震 | 87箇所 | 8箇所          | 13箇所 | 大規模な被害が発生した<br>8 箇所を除き、通行止め<br>解除予定（R7年末） |
|                           | 豪雨 | 48箇所 |              |      |                                           |
| 応急復旧が必要な<br>河川<br>(県管理河川) | 地震 | 42河川 | 0河川          | 0河川  | R 6 年梅雨前までに<br>応急復旧完了                     |
|                           | 豪雨 | 38河川 | 0河川          | 0河川  | R7年梅雨前までに<br>応急復旧完了                       |
| 応急復旧が必要な<br>土砂災害箇所        | 地震 | 52箇所 | 0箇所          | 0箇所  | R7年梅雨前までに<br>応急復旧完了                       |
|                           | 豪雨 | 24箇所 | 0箇所          | 0箇所  | R7年梅雨前までに<br>応急復旧完了                       |
| 応急復旧が必要な<br>港湾<br>(県管理港湾) | 地震 | 10箇所 | 0箇所          | 0箇所  | R6年内までに<br>応急復旧完了                         |

### <県管理の公共土木施設における今後の見通し>

| 施設名    | 短期   |    | 中期  |    |     | 長期         |     |     |     |
|--------|------|----|-----|----|-----|------------|-----|-----|-----|
|        | R6   | R7 | R8  | R9 | R10 | R11        | R12 | R13 | R14 |
| 公共土木施設 | 応急復旧 |    | 本復旧 |    |     | 復旧に合わせた強靱化 |     |     |     |

## ◇復旧・復興へのご支援に厚く感謝

国や他の自治体を始め、各種団体の皆様からの多大なご支援のおかげで、  
ここまで復旧を進めてくることが出来ました。



国を始めとする  
全国の皆様からのご支援



建設業者の皆様  
からのご支援



コンサルタント業者の皆様  
からのご支援

## 道 路

### ◇復旧状況

県管理道路では、令和 6 年能登半島地震で最大 4 2 路線 8 7 箇所、  
令和 6 年奥能登豪雨で最大 2 5 路線 4 8 箇所が通行止めとなりました。

発災直後から国のご支援もいただきながら、応急復旧を進めた結果、  
現在の通行止め箇所は、7 路線 1 3 箇所まで減少しています。

今後は、地すべりやトンネル崩落による大規模な被害が発生した 4 路線 8  
箇所を除き、年内の通行止めの解除を目指します。

#### のと里山海道（志賀町矢田）



#### 県道 七尾輪島線（輪島市三井町本江）



### ◇今後の見通し

本復旧工事については、令和 1 0 年度末までの完了を目指し、順次  
着手しております。

| 施設名 | 短期   |    | 中期  |    |     | 長期         |     |     |     |
|-----|------|----|-----|----|-----|------------|-----|-----|-----|
|     | R6   | R7 | R8  | R9 | R10 | R11        | R12 | R13 | R14 |
| 道路  | 応急復旧 |    | 本復旧 |    |     | 復旧に合わせた強靱化 |     |     |     |

| 施設名 | 短期                                                                                  |    | 中期                                                                                  |    |     | 長期  |     |     |     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | R6                                                                                  | R7 | R8                                                                                  | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 河川  |  |    |  |    |     |     |     |     |     |
|     |                                                                                     |    |  |    |     |     |     |     |     |
|     |                                                                                     |    | 町野川など12河川                                                                           |    |     |     |     |     |     |

| 施設名 | 短期 |    | 中期 |    |     | 長期  |     |     |     |
|-----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 砂防  |    |    |    |    |     |     |     |     |     |
|     |    |    |    |    |     |     |     |     |     |

# 令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨 復旧・復興のあゆみ



## 港湾

### ◇復旧状況

能登半島地震では、県管理の10港湾全てにおいて、岸壁や物揚場、防波堤、臨港道路など、多くの港湾施設が被災しました。  
国をはじめ関係機関と連携しながら復旧を進めた結果、令和6年12月までに応急復旧が完了し、各港湾で荷役や漁業の再開が進んでいます。

#### 輪島港（輪島市）



#### 宇出津港（能登町）



### ◇今後の見通し

本復旧工事については、令和7～8年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

| 施設名                 | 短期   |     | 中期         |    |     | 長期  |     |     |     |
|---------------------|------|-----|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     | R6   | R7  | R8         | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 |
| 輪島港                 | 応急復旧 | 本復旧 | 復旧に合わせた強靱化 |    |     |     |     |     |     |
| その他港湾<br>(金沢港など9港湾) | 応急復旧 | 本復旧 | 復旧に合わせた強靱化 |    |     |     |     |     |     |

## ～復旧・復興状況の情報提供について～

### ◇復旧・復興のあゆみ

インフラ施設のこれまでの復旧・復興のあゆみをとりまとめ、定期的に情報発信しています。

QRコード



HPアドレス

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/202401jishin.html>



### ◇震災の記憶・復興の記録 ～令和6年能登半島地震アーカイブ～

インフラ施設の復旧状況について被災直後及び現状の写真とともに紹介しています。

QRコード



HPアドレス

<https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/>



### ◇復旧・復興ポスター

復旧・復興の状況をポスターにして、県庁19階や道の駅などで掲示しています。

