

復旧・復興に関する客観指標 (令和8年3月末時点)

参考資料2

インフラ等の復旧

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 | |
|----------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|------------------------------|--|
| 水道 | 断水戸数 | 地震 | 約110 千戸 | 解消 (R6.5.31) | 解消 (R6.5.31) | — | 土砂崩れや建物倒壊などによる帰還 困難な地域を除く | |
| | | 豪雨 | 約5.2 千戸 | 解消 (R6.12.20) | 解消 (R6.12.20) | — | | |
| | 県水送水管の耐震化状況 | 整備率 | 58 % | 61 % | 65 % | 67 % | 100 % | 全体計画延長130km |
| | | 供用率 | 12 % | 27 % | 37 % | 37 % | 100 % | |
| 電気 | 停電の状況 | 約40 千戸 | 解消 (R6.3.15) | 解消 (R6.3.15) | 解消 (R6.3.15) | — | 屋内配線の不具合等による送電停止 箇所を除く | |
| 通信 | 通信の状況 (携帯電話) | 通信可能エリ アが被災前の 20~30% | 99 %超 (R6.3月末時点) | 99 %超 (R6.3月末時点) | 99 %超 (R6.3月末時点) | — | 土砂崩れや建物倒壊などによる復旧 困難地区を除く | |
| 道路 | 道路の通行止め箇所数 (県管理道路) | 地震 | 87 箇所 | 11 箇所 | 6 箇所 | 6 箇所 | 0 箇所 | |
| | | 豪雨 | 48 箇所 | 8 箇所 | 4 箇所 | 2 箇所 | 0 箇所 | |
| | 国道249号 (輪島市~珠洲市) における 大規模崩落箇所の交通規制状況 (一般車両通行止め箇所数) | | 5 箇所 | 4 箇所 | 1 箇所 | 1 箇所 | 0 箇所 | |
| | 本復旧に着手した道路の 割合 (県管理道路) | 県全体 | 0 % | — | 55 % | 58 % | 100 % | 県管理道路のうち被災路線数 県全体 127路線 (うち奥能登2市2町 アクセスルート 8路線) |
| うち奥能登2市2町 アクセスルート | | 0 % | — | 100 % | 100 % | 100 % | | |

インフラ等の復旧

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 | |
|----------|-----------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------|--------|-------------------------|---|
| 道路 | 輪島市 | 250 分 | 55 分 | 55 分 | 55 分 | — | | |
| | 珠洲市 | 290 分 | 75 分 | 75 分 | 75 分 | — | | |
| | 穴水町 | 210 分 | 35 分 | 35 分 | 35 分 | — | | |
| | 能登町 | 280 分 | 65 分 | 65 分 | 65 分 | — | | |
| | 徳田大津ICからの移動時間 | | | | | | | |
| | 損傷信号機数 (能登 3 市 3 町) | | 223 箇所 | 217 箇所 | 152 箇所 | 152 箇所 | 0 箇所 | |
| | 損傷規制標識数 (能登 3 市 3 町) | | 720 本 | 374 本 | 172 本 | 172 本 | 0 本 | |
| 公共施設等 | 農林 | 0 % | 94.4 % | 100 % | 100 % | 100 % | 農地・農業用施設、林道、漁港等 | |
| | 土木 (県) | 0 % | 99.9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 道路、河川、砂防、下水道等 | |
| | 土木 (市町) | 0 % | 99.9 % | 100 % | 100 % | 100 % | | |
| | 応急復旧完了河川 (県管理河川) | 地震 | 0 河川 | 42 河川 | 42 河川 | 42 河川 | 42 河川 | 応急復旧が必要な河川はR7年5月末までに完了 |
| | | 豪雨 | 0 河川 | 20 河川 | 38 河川 | 38 河川 | 38 河川 | |
| | 本復旧に着手した河川の割合 (県管理河川) | 県全体 | 0 % | — | 52 % | 58 % | 100 % | 県管理河川のうち被災河川数 県全体 102河川 (うち水位周知河川 17河川) |
| うち水位周知河川 | | 0 % | — | 88 % | 88 % | 100 % | ※水位周知河川：沿川に資産や人口が集中する河川 | |

インフラ等の復旧

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 | |
|-----------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 公 共 施 設 等 | 地すべり | 0 箇所 | 35 箇所 | 37 箇所 | 37 箇所 | 37 箇所 | 応急復旧が必要な土砂災害箇所はR7年5月末までに完了 | |
| | 応急復旧が完了した土砂災害箇所 (災害関連緊急事業の採択箇所) | 砂防 | 0 箇所 | 6 箇所 | 6 箇所 | 6 箇所 | | |
| | 急傾斜 | 0 箇所 | 4 箇所 | 4 箇所 | 4 箇所 | 4 箇所 | | |
| | 本復旧に着手した土砂災害箇所の割合 | 県全体 | 0 % | — | 40 % | 49 % | 100 % | 土砂災害箇所 県全体 94箇所 (うち人家密集地や 仮設住宅周辺等 69箇所) |
| | | うち人家近接箇所等 | 0 % | — | 52 % | 59 % | 100 % | |
| | 応急復旧完了港湾 | 0 箇所 | 7 箇所 | 7 箇所 | 7 箇所 | 7 箇所 | 応急復旧が必要な港湾はR7年3月末までに完了 | |
| | 本復旧に着手した港湾施設 | 県全体 | 0 % | — | 58 % | 72 % | 100 % | 県管理港湾施設のうち被災施設数 県全体 24施設 (うち生業再建等に不可欠な施設等 10施設) |
| | | うち生業再建等に不可欠な施設 | 0 % | — | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | 本復旧に着手した農地・農業用施設等 | 0 % | — | 31 % | 31 % | 100 % | 県・市町管理農地・農業用施設等のうち被災件数 2,421件 | |
| | 本復旧に着手した山地・林道 | 0 % | — | 27 % | 32 % | 100 % | 県・市町管理山地・林道のうち被災施設数 333施設 | |
| 本復旧に着手した漁港・共同利用施設等 | 0 % | — | 32 % | 34 % | 100 % | 県・市町管理漁港・共同利用施設等のうち被災施設数 161施設 | | |
| 廃 棄 物 | 災害廃棄物の処理量・処理率(累計) | 処理量 | — | 120 万 t | 345 万 t | 358 万 t (R8.2月末時点) | 令和8年3月末時点での発生推計量 (別管理建物除く)は 358万 t | |
| | | 処理率 | — | 32.2 % | 92.2 % | 100 % | | R8.3月 処理完了 |

復旧・復興に関する客観指標 (令和8年3月末時点)

| 生業（なりわい）の再建 | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------|--|
| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
| 主要統計 | 有効求人倍率 | 1.68 倍 | 1.77 倍 | 1.61 倍 | 1.55 倍 (R8.2月時点) | - | 奥能登地域の有効求人倍率は、R6.2月に1倍を下回ったが、R6.9月に1倍超えとなった。 |
| | 県全体 | 1.16 倍 | 1.22 倍 | 1.59 倍 | 1.55 倍 (R8.2月時点) | | |
| 商工 | 事業者の営業再開率 (能登3市3町) | - | 80 % | 88 % | 88 % (R8.2月時点) | 100 % | 商工会・商工会議所の会員企業への聞き取り調査から推計 |
| | ILAC能登による相談対応件数 (累計) | - | - | 1,073 件 | 1,240 件 | - | |
| | 副業・兼業人材活用企業数 (累計) | - | - | 135 社 | 152 社 | - | 復興プラン策定以降の累計企業数 |
| | 外国人材ワンストップセンター 相談対応件数 (累計) | - | - | 114 件 | 147 件 | - | |
| | 能登復興推進隊登録者数 (累計) | - | - | 1,143 人 | 1,203 人 | - | 働きたくても仕事がない高齢者や障害者等を登録し、復興に必要な公共的業務を担ってもらう制度 |
| 観光 | 宿泊施設営業稼働率 (能登3市3町・定員) | 5.6 % | 34.3 % (R7.1月末時点) | 48.8 % (R7.12月末時点) | 48.8 % | 100 % | 一般旅行者を受入再開した宿泊施設の定員 (発災後に廃止した施設を除く) |
| | 能登への教育旅行入込数 (累計) | 0 人 | 153 人 (R6年度累計) | - | - | - | 宝達志水町以北 ※年度毎に集計・とりまとめ |

生業（なりわい）の再建

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
|------------------|----------------------------|------|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 農 林 水 産 | 災害査定完了率【再掲】 農林 | 0 % | 94.4 % | 100 % | 100 % | 100 % | 農地・農業用施設、林道、漁港等 |
| | 本復旧に着手した農地・農業用 施設等【再掲】 | 0 % | — | 31 % | 31 % | 100 % | 県・市町管理農地・農業用施設等 のうち被災件数 2,421件 |
| | 本復旧に着手した山地・林道【再掲】 | 0 % | — | 27 % | 32 % | 100 % | 県・市町管理山地・林道のうち被災 施設数 333施設 |
| | 本復旧に着手した漁港・共同利用 施設等【再掲】 | 0 % | — | 32 % | 34 % | 100 % | 県・市町管理漁港・共同利用施設等 のうち被災施設数 161施設 |
| | 水稲作付率（奥能登2市2町） | — | 65 % (R6年産) | 67 % (R7年産) | 67 % (R7年産) | — | R5年産と比較したR7年産の作付率 |
| | 木材生産量の回復率（宝達志水町以北） | — | 60.4 % (R6.1～12月累計) | 73 % (R7.1～12月累計) | 73 % (R7.1～12月累計) | 100 % | R5.1～12月累計と比較した R7.1～12月累計の木材生産量 |
| | 水揚金額の回復率（能登3市3町） | — | 66.2 % (R6.1～12月累計) | 87 % (R7.1～12月累計) | 87 % (R7.1～12月累計) | 110 % | R5.1～12月累計と比較した R7.1～12月累計の水揚金額 |
| | 農林水産業ボランティア参加者数 (延べ・累計) | — | 2,564 人 | 3,680 人 | 3,757 人 | — | |

復旧・復興に関する客観指標 (令和8年3月末時点)

| 暮らしと住まいの再建 | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|
| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
| 主要統計 | 人口 (能登3市3町) | 119,650 人 (R6.1.1時点) | 112,534 人 (R7.1.1時点) | 107,863 人 (R8.1.1時点) | 107,135 人 (R8.3.1時点) | - | 発災直後と比較して約10.5%減 |
| 公費解体 | 棟数 | 0 棟 | 14,152 棟 | 42,385 棟 | 42,385 棟 | R7.10月 解体完了 | 令和7年12月末時点で、別管理建物(土砂崩れにより解体に着手できない建物や、旅館や工場といった大規模な建物など)を除いた申請棟数42,385棟について、全ての解体が完了 |
| | 率 | 0 % | 33.4 % | 100.0 % | 100.0 % | | |
| ボランティア | 地震 | - | 161,936 人 | 183,470 人 | 183,752 人 | - | |
| | 豪雨 | - | 22,788 人 | 25,998 人 | 26,008 人 | - | |
| | 農林水産業ボランティア参加者数 (延べ・累計) 【再掲】 | - | 2,564 人 | 3,680 人 | 3,757 人 | - | |
| 住宅 | 地震 | 0 戸 | 6,882 戸 (R6.12.23) | 6,882 戸 (R6.12.23) | 6,882 戸 (R6.12.23) | 6,882 戸 | 全戸完成 |
| | 豪雨 | 0 戸 | 0 戸 | 286 戸 (R7.3.28) | 286 戸 (R7.3.28) | 286 戸 | 全戸完成 |
| | 着工 | 0 戸 | 0 戸 | 134 戸 | 212 戸 | 2,986 戸 | |
| | 完成 | 0 戸 | 0 戸 | 0 戸 | 0 戸 | | |
| | 被災家屋の保存・活用に向けた 現地調査実施件数 (累計) | | 0 件 | 413 件 | 413 件 | - | |

暮らしと住まいの再建

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------|---|
| 医療・福祉 | 医療機関の運営率（能登3市3町） | 92 % (69/75医療機関) | 97.3 % (73/75医療機関) | 98.6 % (71/72医療機関) | 98.6 % (70/71医療機関) | 100 % | 被災した医療機関のうち再開した医療機関の割合 (発災後に廃止した施設を除く) |
| | 入所施設（高齢者・障害者）の運営率 （能登3市3町） | 70.4 % (95/135施設) | 87.4 % (118/135施設) | 97.6 % (122/125施設) | 98.4 % (122/124施設) | 100 % | 全入所施設のうち運営している入所施設の割合 (発災後に廃止した施設を除く) |
| 子育て・教育 | 子育て関係施設（保育・放課後児童クラブ・児童館・児童養護施設・乳児院）の運営率（能登3市3町） | 2.2 % (2/91施設) | 68.9 % (62/90施設) | 94.3 % (83/88施設) | 94.3 % (83/88施設) | 100 % | 全子育て関係施設のうち再開した子育て関係施設の割合 (発災後に廃止した施設を除く) |
| | 子どもの居場所づくり実施団体数 （累計） | 0 団体 | 30 団体 | 37 団体 | 37 団体 | - | 国補助金の交付決定があった団体数 |
| | 県立学校施設の復旧率 | 0 % | 25.5 % | 54.5 % | 65.5 % | 100 % | 県立の中・高・特支55校の被災した学校施設のうち復旧した学校施設の割合 |
| | 災害時に避難所となる県立学校体育館の空調設備の整備率 | 3.8 % | 3.8 % | 3.8 % | 3.8 % | 100 % | 避難所となる52校の県立学校体育館のうち空調設備を整備した体育館の割合 |
| | 文化財の復旧率 | - | 2.5 % | 21.7 % | 21.7 % | 100 % | |
| | 能登での防災教育実施学校数（累計） | - | - | 31 校 | 33 校 | 33 校 | 奥能登以外の全日制県立高校を対象とした、震災遺構の見学や専門家・語り部から話を聞くなどの防災・減災学習 |
| | 参加生徒数（累計） | - | - | 約1,800 人 | 約2,000 人 | - | |
| | 新たに整備された子どもたちの居場所の利用者数（累計） | - | - | 1,460 人 | 5,620 人 | - | COMPLEXなどの寄附金を活用 |
| | NOTO COMPLEX PLAYGROUND（輪島市） | - | - | 1,132 人 (R6.11.1～) | 2,615 人 (R6.11.1～) | - | し、能登官民連携復興センターが実施する「能登復興支援事業」により支援して整備された施設 |
| すずっこひろば（珠洲市） | - | - | 328 人 (R6.12.25～) | 3,005 人 (R6.12.25～) | - | | |

暮らしと住まいの再建

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
|----------------------|-----------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|---|---|
| 子育て・教育 | 自然体験キャンプの参加人数（累計） | 0 人 | 63 人 | 260 人 | 299 人 | 300 人 | 宝達志水町以北の小中学生を対象 |
| | 季節を感じる工作等の出前講座の参加人数（累計） | 0 人 | 178 人 | 553 人 | 824 人 | 700 人 | 奥能登地区の小中学生を対象 |
| 生活再建支援 | 地震 | － | 4,515 世帯 | 9,620 世帯 | 10,583 世帯 | － | 住家の被害程度に応じた基礎支援金(最大100万円)と、住家の再建方法に応じた加算支援金(建設・購入:最大200万円、補修:最大100万円、賃借:最大50万円※公営住宅を除く)の支給世帯数 |
| | 豪雨 | － | 1 世帯 | 34 世帯 | 34 世帯 | － | |
| | 被災者生活再建支援金加算支援金の支給世帯数（累計） | － | － | － | － | － | － |
| | 地域福祉推進支援臨時特例給付金の給付件数（累計） | － | 15,917 件 | 27,934 件 | 29,761 件 | － | － |
| | 自宅再建利子助成事業給付金の給付件数（累計） | － | 38 件 | 147 件 | 192 件 | － | － |
| | 地域コミュニティ再建支援事業の支援件数（累計） | － | 190 件 | 1,966 件 | 2,498 件 | － | － |
| | 地域コミュニティ施設等再建支援補助金の申請件数（累計） | － | 81 件 | 907 件 | 973 件 | － | － |
| 生活再建支援アドバイザー支援件数（累計） | － | － | 3,426 件 | 4,459 件 | － | 生活再建支援アドバイザーによる訪問等と、いしかわ被災者支援センターでの対面等の相談件数 | |
| 祭り | 祭りの再開状況 | － | 30 % (R6年度) | 53 % | 53 % | － | キリコ祭りなど能登の主な祭り226件のうち再開した祭りの割合 |
| | 祭りお助け隊を派遣した祭りの数（累計） | － | － | 21 件 | 21 件 | － | － |
| | 祭りお助け隊の派遣数（累計） | － | － | 451 人 | 451 人 | － | － |

復旧・復興に関する客観指標（令和8年3月末時点）

| その他 | | | | | | | |
|------|---|-------|-----------------------------|--|--|---------|---|
| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
| 関係人口 | 関係人口登録システムのサポーター登録者数（累計） | - | - | 785 人 | 1,076 人 | - | 関係人口登録システム「いしかわのWa!」の登録者数 ※R7年11月から運用開始 |
| | 地域課題解決などのフィールドワークプログラムに取り組む学生数（R5～R14年度の累計） | 311 人 | 441 人 | 1,308 人 | 1,350 人 | 5,000 人 | |
| | NOTOMORIを利用したイベント開催数（累計） | - | 5 回 | 313 回 | 364 回 | - | NOTOMORI（のと里山空港仮設飲食店街）：のと里山空港敷地内に設置された施設で、飲食の提供のほか、Wi-Fi完備のコワーキングスペースなど、復興関連事業者の活動拠点となる施設 |
| | NOTOMORI利用者数（累計） | - | 19,242 人 | 163,188 人 | 186,517 人 | - | |
| | のと里山空港利用者数（毎年7月7日～翌年7月6日の累計） | 運休 | 34,468 人/年 (R6.7.7～12月末) | ① 86,805 人/年 (R6.7.7～R7.7.6) ② 67,849 人/年 (R7.7.7～12月末) | ① 86,805 人/年 (R6.7.7～R7.7.6) ② 97,176 人/年 (R7.7.7～3月末) (速報値) | 17万 人/年 | 能登一羽田便の利用者数 ※発災直後は運航停止、R6.1.26～1日1往復で再開、R6.12.25～1日2往復に復便 |
| | 能登復興推進隊登録者数（累計） 【再掲】 | - | - | 1,143 人 | 1,203 人 | - | 働きたくても仕事がない高齢者や障害者等を登録し、復興に必要な公共的業務を担っていただく制度 |
| | 祭りお助け隊の派遣数（累計） 【再掲】 | - | - | 451 人 | 451 人 | - | |

その他

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
|----------|------------------------------|-------|---------------------|--------------------|--------------|-------|--|
| 関係人口 | 輪島市 | 250 分 | 55 分 | 55 分 | 55 分 | — | |
| | 徳田大津ICからの移動時間 【再掲】 | 290 分 | 75 分 | 75 分 | 75 分 | — | |
| | 穴水町 | 210 分 | 35 分 | 35 分 | 35 分 | — | |
| | 能登町 | 280 分 | 65 分 | 65 分 | 65 分 | — | |
| 地域団体等の支援 | 能登復興支援事業支援団体数 (累計) | — | — | 6 団体 | 6 団体 | — | COMPLEXなどからの寄附金を活用した能登の未来を創る先導的な取組の支援 |
| | 休眠預金を活用した支援事業支援団体数 (累計) | — | — | 11 団体 | 11 団体 | — | 休眠預金を活用した復興まちづくりや生業再建に取り組む団体等への伴走支援 |
| | クラウドファンディングの活用支援事業支援団体数 (累計) | — | — | 20 団体 | 30 団体 | — | 創造的復興に資する取組についてクラウドファンディングを活用した資金調達を支援 |
| | プロボノ支援事業支援団体数 (累計) | — | — | 25 団体 | 39 団体 | — | 企業等による地域団体等へのプロボノ支援のマッチングを実施 |
| 情報発信 | 公開動画本数 (累計) | — | — | 10 本 | 10 本 | — | 令和6年能登半島地震アーカイブ (https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/) での 収集資料の公開状況 |
| | 動画視聴回数 (累計) | — | — | 482 万回 | 1,316 万回 | — | |
| | 収集資料の公開状況 | — | 2.5 % (R7.1月末時点) | 45.5 % | 45.1 % | 100 % | |
| | 収集点数 | — | 20,921 点 | 49,989 点 | 54,420 点 | | |
| | 公開点数 | — | 513 点 | 22,752 点 | 24,528 点 | | |

その他

| 客観指標 | | 発災直後 | R6年12月末 (発災後1年) | R7年12月末 (発災後2年) | 現状 R8年3月末 | 目標 | 備考 |
|----------|--------------------------|------|--------------------|--------------------|--------------|------|----|
| 情報 発信 | 被災者向け情報発信部数（累計） | － | 22,061 部 | 45,449 部 | 56,183 部 | － | |
| | 被災者向け相談会参加者数（累計） | － | 4,849 人 | 7,291 人 | 8,085 人 | － | |
| 計画 | 被災 6 市町における復興計画の 策定状況 | 0 市町 | 2 市町 | 6 市町 | 6 市町 | 6 市町 | |