


狼煙漁港（狼煙地区） 施設の復旧の見通し（目標）

令和7年3月31日時点

※国による代行工事



施設場所	施設名	現状	復旧の見通し（目標）
①	17 中央航路 18-2 -4.5m泊地	避難利用可	航路・泊地の浚渫工事完了により、荒天時の避難利用が可能となりました。 ※利用にあたり留意事項あり（下記の水産庁ホームページをご確認ください） （外部リンク） https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/240911_9.html
②	18-1 -4.5m泊地	一部暫定利用可 （暫定水深-3.0m）	令和7年4月頃 本復旧着手予定 令和7年9月頃 供用可（水深-4.5m）
③	18 -3.0m泊地	暫定利用可	泊地の浚渫工事完了により、利用が可能となりました。 ※利用にあたり留意事項あり（下記の水産庁ホームページをご確認ください） （外部リンク） https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/250328.html
④	36 -4.5m岸壁	利用不可	令和8年4月～6月頃 本復旧着手予定 令和9年1月～3月頃 全延長供用
⑤	16 船揚場	利用不可	令和7年5月頃 本復旧着手予定 令和7年9月～11月頃 全延長供用
⑥	15, 19 -3.0m岸壁	一部暫定利用可	岸壁の仮復旧工事完了により、一部の区間が利用可能となりました。 ※利用にあたり留意事項あり（下記の水産庁ホームページをご確認ください） （外部リンク） https://www.jfa.maff.go.jp/j/press/seibi/250328.html 令和7年5月頃 本復旧着手予定 令和7年9月～11月頃 全延長供用
⑦	20 -4.5m岸壁	利用不可	令和8年4月～6月頃 本復旧着手予定 令和9年1月～3月頃 全延長供用
⑧	26 船揚場	利用不可	令和8年6月～8月頃 本復旧着手予定 令和9年1月～3月頃 全延長供用

※本資料は現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。