

# 公費解体の進捗状況（令和8年6月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.7加速化プラン〕	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物	別管理建物を除く 解体完了年月
				公費解体	緊急解体	自費解体		
珠洲市	8,499 〔57〕	8,454 〔59〕	8,416 〔58〕	8,235 〔57〕	111 〔0〕	70 〔1〕	38 〔1〕	R7.12 〔R7.12〕
輪島市	12,808 〔217〕	12,553 〔212〕	12,126 〔201〕	11,799 〔199〕	259 〔0〕	68 〔2〕	427 〔11〕	R7.12 〔R7.12〕
能登町	4,456 〔18〕	4,563 〔18〕	4,549 〔18〕	4,388 〔18〕	2 〔0〕	159 〔0〕	14 〔0〕	R7.12 〔R7.7〕
穴水町	2,819	2,811	2,811	2,752	0	59	0	R7.10
七尾市	7,500	7,213	7,051	6,332	0	719	162	R7.12
志賀町	5,104	4,936	4,863	4,480	9	374	73	R7.12
上記以外の市町	3,767	3,748	3,732	3,328	4	400	16	R7.5~12
<b>計</b>	<b>44,953</b> 〔292〕	<b>44,278</b> 〔289〕 <b>(+30)</b>	<b>43,548</b> 〔277〕 <b>(+67)</b>	<b>41,314</b> 〔274〕 <b>(+67)</b>	<b>385</b> 〔0〕 <b>(+0)</b>	<b>1,849</b> 〔3〕 <b>(+0)</b>	<b>730</b> 〔12〕 <b>(-37)</b>	

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計。〔〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数（）は、前月末からの増減数

# 6市町以外の公費解体の進捗状況（令和8年6月末）



市町	解体見込棟数 【R7.7加速化プラン】	申請棟数	完了棟数	解体状況			別管理建物	別管理建物を除く 解体完了年月
				公費解体	緊急解体	自費解体		
中能登町	1,310	1,317	1,317	1,194	0	123	0	R7.12
羽咋市	808	796	796	716	0	80	0	R7.11
宝達志水町	222	226	226	207	0	19	0	R7.10
かほく市	259	259	253	235	0	18	6	R7.10
津幡町	74	78	78	50	0	28	0	R7.11
内灘町	688	667	657	633	0	24	10	R7.12
金沢市	246	245	245	193	4	48	0	R7.11
能美市	20	20	20	7	0	13	0	R7.5
小松市	91	91	91	51	0	40	0	R7.7
加賀市	49	49	49	42	0	7	0	R7.5
<b>小計</b>	<b>3,767</b>	<b>3,748</b>	<b>3,732</b>	<b>3,328</b>	<b>4</b>	<b>400</b>	<b>16</b>	

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年5月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生推計量 〔R7.7加速化プラン〕	処理量	可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	土砂混じり がれき	別管理建物分を除く 処理完了年月
珠州市	831	819 〔100%〕	75 〔9.2%〕	116 〔14.2%〕	374 〔45.8%〕	14 〔1.7%〕	237 〔29.0%〕	0 〔0.0%〕	4	R8.1
輪島市	1,276	1,130 〔100%〕	83 〔7.6%〕	184 〔16.7%〕	477 〔43.4%〕	25 〔2.3%〕	329 〔29.9%〕	0 〔0.0%〕	31	R8.1
能登町	348	339 (100%)	18 〔5.4%〕	71 〔21.1%〕	113 〔33.6%〕	6 〔1.9%〕	128 〔38.0%〕	0 〔0.0%〕	2	R8.1
穴水町	259	264 〔100%〕	23 〔8.6%〕	37 〔14.2%〕	136 〔51.6%〕	5 〔2.0%〕	62 〔23.5%〕	0 〔0.1%〕		R7.11
七尾市	800	528 〔100%〕	37 〔7.1%〕	94 〔17.7%〕	171 〔32.4%〕	13 〔2.5%〕	212 〔40.3%〕	0 〔0.1%〕		R8.2
志賀町	365	306 〔100%〕	11 〔3.8%〕	71 〔23.2%〕	127 〔41.7%〕	4 〔1.4%〕	91 〔29.8%〕	0 〔0.1%〕		R8.1
上記以外の市町	316	299 〔100%〕	13 〔4.2%〕	53 〔17.7%〕	86 〔28.7%〕	6 〔1.9%〕	142 〔47.4%〕	0 〔0.1%〕		R7.5~R8.1
合計	4,195	3,684 〔100%〕	261 〔7.2%〕	625 〔17.1%〕	1,484 〔40.7%〕	74 〔2.0%〕	1,201 〔32.9%〕	2 〔0.1%〕	38	
		<b>(17)</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>(9)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	

※ 令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計。〔 〕内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など（ ）は、前月末からの増減量

# 市町別の災害廃棄物の処理状況（令和8年5月末・暫定値）



（単位：千トン）

市町	災害廃棄物発生 推計量 〔R7.7加速化プラン〕	処理量	処理内容						別管理建物分を除く 処理完了年月
			可燃物	木くず	不燃物	金属くず	コンクリート がら	その他	
中能登町	101	97 〔100%〕	6 〔6.5%〕	19 〔19.3%〕	35 〔36.0%〕	2 〔1.6%〕	35 〔36.6%〕	0 〔0.0%〕	R8.1
羽咋市	76	67 〔100%〕	3 〔5.0%〕	12 〔17.7%〕	18 〔27.1%〕	1 〔2.0%〕	32 〔48.1%〕	0 〔0.1%〕	R7.12
宝達志水町	18	17 〔100%〕	0 〔2.6%〕	3 〔19.4%〕	4 〔26.4%〕	0 〔1.9%〕	8 〔49.7%〕	0 〔0.0%〕	R7.12
かほく市	20	20 〔100%〕	0 〔1.5%〕	4 〔18.4%〕	4 〔22.1%〕	0 〔1.0%〕	12 〔56.9%〕	0 〔0.0%〕	R7.11
津幡町	6	6 〔100%〕	0 〔1.3%〕	1 〔21.0%〕	2 〔34.9%〕	0 〔1.1%〕	2 〔40.8%〕	0 〔0.8%〕	R7.11
内灘町	59	62 〔100%〕	2 〔2.7%〕	9 〔15.2%〕	12 〔18.8%〕	1 〔2.1%〕	38 〔61.1%〕	0 〔0.0%〕	R8.1
金沢市	22	18 〔100%〕	0 〔0.8%〕	3 〔16.0%〕	6 〔35.3%〕	1 〔3.3%〕	8 〔44.5%〕	0 〔0.0%〕	R7.12
能美市	2	1 〔100%〕	0 〔4.5%〕	0 〔7.1%〕	1 〔68.7%〕	0 〔1.0%〕	0 〔16.7%〕	0 〔2.0%〕	R7.5
小松市	8	8 〔100%〕	0 〔1.1%〕	1 〔15.5%〕	2 〔29.2%〕	0 〔2.6%〕	4 〔51.5%〕	0 〔0.2%〕	R7.7
加賀市	3	3 〔100%〕	0 〔2.7%〕	1 〔17.7%〕	1 〔21.2%〕	0 〔1.9%〕	2 〔56.5%〕	0 〔0.0%〕	R7.5
合計	316	299 〔100%〕	13 〔4.2%〕	53 〔17.7%〕	86 〔28.7%〕	6 〔1.9%〕	142 〔47.4%〕	0 〔0.1%〕	

※（ ）内は、種類ごとの割合。「その他」は、蛍光灯など