復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
輪島市	令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
1	宅田地区	150戸	共同住宅	RC造 6階	R9年度中 （予定）	用　地	測量・地質調査														実施設計中
						造成工事															
						建築設計			設計												
						建築工事								工事							
						入　居														入居	
2	鳳至地区	110戸	共同住宅	RC造 3～5階	R10年度中 （予定）	用　地	用地				測量・地質調査業務										基本設計中
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事										工事					
						入　居														入居	
3	河井地区	50戸	長屋	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地				測量・地質調査業務										基本計画策定中
						造成工事															
						建築設計						設計									
						建築工事										工事					
						入　居														入居	
4	鳳至地区２	46戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地				測量・地質調査業務										基本計画策定中
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　居														入居	
5	河原田地区	10戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量									基本計画策定中
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　居														入居	

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール														進捗状況
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
6	大屋地区	38戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量								基本計画策定中
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
7	三井地区	25戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量								基本計画策定中
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
8	その他	230戸	未定	未定	未定	用　地														整備戸数検討中
						造成工事														
						建築設計							調整中							
						建築工事														
						入　居													入居	
9	門前地区	70戸	長屋	木造平屋	R9年度中 （予定）	用　地	用地				測量									事業者決定設計中
						造成工事					造成									
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
10	浦上地区	40戸	長屋	木造 平屋	R9年度中 （予定）	用　地	用地			測量										整備手法検討中
						造成工事														
						建築設計						設計								
						建築工事								工事						
						入　居													入居	
11	仁岸地区	17戸	長屋	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量・地質調査業務								整備手法検討中
						造成工事														
						建築設計										設計				
						建築工事												工事		
						入　居													入居	
12	七浦地区	16戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量								基本計画策定中
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
13	本郷地区	19戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量								基本計画策定中
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
14	道下地区	26戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　地	用地					測量								基本計画策定中
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
15	広江地区	60戸	2戸1長屋	木造 平屋	R9年度中 （予定）	用　地			測量											事業者決定設計中
						造成工事		造成												
						建築設計					設計									
						建築工事							工事							
						入　居													入居	

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール													進捗状況
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
16	町野地区２	32戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　　地	用地					測量									基本計画策定中
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　　居														入居	
17	南志見地区	36戸	木造転用	木造 平屋	R10年度中 （予定）	用　　地	用地					測量									基本計画策定中
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　　居														入居	