復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
能登町	令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
1	宇出津第１団地	30戸	共同住宅	木造 ３階	R9.3 （予定）	用地検討															事業者決定 設計中
						造成工事				造成工事（既存解体）											
						建築設計				設計											
						建築工事							工事								
						入　居										入居					
2	宇出津第２団地	8戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															
3	宇出津第３団地	16戸	共同住宅	未定 ３階	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															
4	宇出津第４団地	4戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															
5	鵜川団地	24戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計							調整中								
						建築工事															
						入　居															

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
6	瑞穂団地	8戸	長屋	未定 平屋	R9.9 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							設計		工事			入居			R8.5協議会へ 要請予定
7	柳田第１団地	52戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居		用地 造成設計				造成工事 設計				工事				入居	事業者決定 設計中
8	柳田第２団地	18戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							調整中								
9	松波第１団地	27戸	共同住宅	木造 ３階	R9.3 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居			用地		設計		工事			入居					事業者決定 設計中
10	松波第２団地	24戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							設計			工事			入居		公募準備中
11	松波第３団地	9戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							調整中								
12	白丸団地	20戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居				用地 造成設計		造成工事	設計			工事			入居		公募準備中
13	小木第１団地	11戸	長屋	未定 平屋	R10.3 （予定）	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							設計			工事			入居		公募準備中
14	小木第２団地	9戸	長屋	未定 平屋	未定	用地検討 造成工事 建築設計 建築工事 入　居							調整中								