復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
穴水町	令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
1	上野地区	50戸	共同住宅	S造 3階	R8.9 （予定）	用地検討															工事中 施工者決定済
						造成工事			造成設計	造成工事											
						建築設計		設計													
						建築工事			工事												
						入　居								入居							
2	白山第2団地	23戸	共同住宅	S造 3階	R9.3 （予定）	用地検討															設計中 施工者決定済
						造成工事				造成設計	造成工事										
						建築設計				設計											
						建築工事						工事									
						入　居									入居						
3	白山第3団地	26戸	共同住宅	S造 3階	R9.3 （予定）	用地検討															設計中 施工者決定済
						造成工事				造成設計	造成工事										
						建築設計				設計											
						建築工事						工事									
						入　居									入居						
4	兜団地	8戸	未定	木造 平屋	未定	用地検討															造成設計完了
						造成工事			造成設計			造成工事									
						建築設計															
						建築工事															
						入　居															
5	稲荷団地	45戸	共同住宅	S造 3～4階	未定	用地検討		用地													
						造成工事															
						建築設計								設計							
						建築工事										工事					
						入　居														入居	

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール													進捗状況
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
6	駅西団地	57戸	共同住宅	S造 未定	未定	用地検討		用地													
						造成工事															
						建築設計						調整中									
						建築工事															
						入　　居															
7	住吉団地	9戸	未定	木造 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計						調整中									
						建築工事															
						入　　居															
8	諸橋団地	5戸	未定	木造 平屋	未定	用地検討															
						造成工事															
						建築設計						調整中									
						建築工事															
						入　　居															
9	志ケ浦団地	6戸	未定	木造 平屋	未定	用地検討														造成設計中	
						造成工事						造成設計									
						建築設計															
						建築工事															
						入　　居															