復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
志賀町	令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	項目	整備スケジュール R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度以降	進捗状況
1	富来地域その１	63戸	共同住宅	S造 ３階	R9.6 （予定）	用地検討	用地														実施設計中
						造成工事							造成								
						建築設計					設計										
						建築工事							工事								
						入　　居											入居				
2	富来地域その２	51戸	共同住宅	S造予定 ３階	R10.2 （予定）	用地検討					測量 取得										公募中
						造成工事										造成					
						建築設計							設計								
						建築工事										工事					
						入　　居														入居	
3	志賀地域その１	18戸	共同住宅	S造 ３階	R9.9 （予定）	用地検討	用地														実施設計中
						造成工事									造成						
						建築設計						設計									
						建築工事									工事						
						入　　居												入居			
4	志賀地域その２	51戸	共同住宅	S造予定 ３階	R10.2 （予定）	用地検討				測量	取得										公募中
						造成工事										造成					
						建築設計							設計								
						建築工事										工事					
						入　　居														入居	