復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称
中能登町

時点
令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
1	能登部下地区	20戸	戸建て	木造 平屋	R8.8 （予定）	用地検討	用地														造成工事中 建設工事中
						造成工事					造成										
						建築設計				設計											
						建築工事					工事										
						入　　居								入居							