復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
内灘町	令和８年４月３０日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	進捗状況
1	鶴ケ丘地区	60戸	共同住宅	RC造 ３階	R9.秋 （予定）	用地検討															実施設計中
						造成工事						造成									
						建築設計			設計												
						建築工事								工事							
						入　居												入居			
2	宮坂地区①	20戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討				用地											基本設計中
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居												入居			
3	宮坂地区②		戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討				用地											基本設計中
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居												入居			
4	西荒屋地区①	40戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討				用地											基本設計中
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居												入居			
5	西荒屋地区②		戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討				用地											基本設計中
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居												入居			
6	室地区	20戸	戸建て	木造 平屋	R9.秋 （予定）	用地検討				用地											基本設計中
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居												入居			