復興公営住宅の整備に係る目標（工程表）

自治体名称	時点
珠洲市	令和８年５月３１日

※上記時点の進捗見込を示した工程表であり、今後随時変更の可能性がある。

■ 整備予定地区

※詳細位置は珠洲市ホームページをご覧ください。

■ 工程表

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール 項目	R6年度 1-3	R7年度 4-6	R7年度 7-9	R7年度 10-12	R7年度 1-3	R8年度 4-6	R8年度 7-9	R8年度 10-12	R8年度 1-3	R9年度 4-6	R9年度 7-9	R9年度 10-12	R9年度 1-3	R10年度 以降	備考
1	宝立町柏原団地	17戸	長屋	木造 平屋	R9年度 （予定）	用　地			用地												
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
2	宝立町春日野団地	25戸	共同住宅	S造 3階	R9年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
3	宝立町鵜飼団地	60戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計							設計								
						建築工事											工事				
						入　居														入居	
4	宝立町南黒丸団地	15戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地										
						造成工事															
						建築設計									設計						
						建築工事												工事			
						入　居															
5	宝立町金峰寺団地	35戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地										
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール													備考
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	
6	上戸町北方団地	16戸	長屋	木造 平屋	R9年度 （予定）	用　地		用地												
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事									工事					
						入　居													入居	
7	上戸町寺社団地	10戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地									
						造成工事														
						建築設計										設計				
						建築工事													工事	
						入　居														
8	飯田町団地（吾妻町）	21戸	共同住宅	RC造 3階	R10.3 （予定）	用　地	用地													
						造成工事														
						建築設計	基本計画			設計										
						建築工事							工事							
						入　居													入居	
9	飯田町団地（鍛冶町）	30戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地		用地												
						造成工事														
						建築設計						設計								
						建築工事										工事				
						入　居													入居	
10	飯田町団地（栄町）	60戸	共同住宅	未定	R11年度 （予定）	用　地			用地											
						造成工事														
						建築設計									設計					
						建築工事												工事		
						入　居														
11	飯田町団地（今町）	15戸	長屋	未定	R11年度 （予定）	用　地				用地										
						造成工事														
						建築設計										設計				
						建築工事													工事	
						入　居														
12	若山町火宮団地	16戸	長屋	木造平屋	R9年度 （予定）	用　地			用地											
						造成工事														
						建築設計					設計									
						建築工事									工事					
						入　居													入居	
13	若山町中田団地	10戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地														
						造成工事														
						建築設計										設計				
						建築工事													工事	
						入　居														
14	野々江町団地（西中町）	50戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地			用地											
						造成工事														
						建築設計						設計								
						建築工事										工事				
						入　居													入居	
15	野々江町団地（天神町）	50戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地									
						造成工事														
						建築設計							設計							
						建築工事											工事			
						入　居													入居	

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール													備考
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度 以降	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3		
16	正院町正院団地 （神明町）	40戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地		用地													
						造成工事															
						建築設計							設計								
						建築工事											工事				
						入　居														入居	
17	正院町正院団地 （大町）	15戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地															
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															
18	正院町小路団地	25戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地										
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															
19	正院町飯塚団地	10戸	長屋	木造 平屋	R9年度 （予定）	用　地			用地												
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
20	蛸島町団地（東脇）	25戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地		用地													
						造成工事															
						建築設計						設計									
						建築工事										工事					
						入　居														入居	
21	蛸島町団地（貝蔵）	40戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計						設計									
						建築工事										工事					
						入　居														入居	
22	蛸島町団地（新町）	10戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地					用地										
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															
23	蛸島町団地（島之地）	10戸	共同住宅	未定	R10年度 （予定）	用　地															
						造成工事															
						建築設計									設計						
						建築工事												工事			
						入　居															
24	蛸島町団地（栄町）	10戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地															
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															
25	三崎町雲津団地	14戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地		用地													
						造成工事															
						建築設計									設計						
						建築工事												工事			
						入　居															

No.	地区名 団地名	整備 戸数	住宅 タイプ	構造 階数	完成時期	整備スケジュール														備考
						項目	R6年度	R7年度				R8年度				R9年度				R10年度	
							1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	以降	
26	三崎町宇治団地	21戸	共同住宅	S造 3階	R9年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
27	三崎町寺家団地	10戸	長屋	未定	R10年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計									設計						
						建築工事												工事			
						入　居															
28	狼煙町団地	10戸	戸建て	未定	R10年度 （予定）	用　地			用地												
						造成工事															
						建築設計										設計					
						建築工事													工事		
						入　居															
29	折戸町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R9年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
30	馬緤町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R8年度中 （予定）	用　地	用地														
						造成工事					造成										
						建築設計	基本計画		設計												
						建築工事						工事									
						入　居										入居					
31	高屋町団地	10戸	戸建て	木造平屋	R9年度 （予定）	用　地			用地												
						造成工事															
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
32	大谷町団地	40戸	長屋	木造 平屋・一部2階	R9年度 （予定）	用　地				用地											
						造成工事							造成								
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	
33	仁江町団地	10戸	戸建て	木造 平屋	R9年度 （予定）	用　地															
						造成工事									造成						
						建築設計					設計										
						建築工事									工事						
						入　居														入居	